



INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

201708 INFORME DE SEGUIMIENTO
PLANTA DE PRETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LUPERÓN

AVANCE DE RESULTADOS(FÍSICOS O PROGRAMÁTICO) 85 %

1 **Justificación del estado actual de la Obra:** Ejecución Normal

2 **Principales Actividades del mes que se cierra:**

Los trabajos se concentraron en la continuación del relleno de fondo de las lagunas facultativas y en la conformación de las bermas de dichas lagunas.

3 **Principales Actividades acumulados a la fecha:**

En el mes transcurrido se trabajó en el relleno de fondo y en la conformación de las bermas de las lagunas facultativas. Por otra parte, se trabajó en las estaciones de bombeo principal y secundaria en lo que es relleno del área circundante, instalaciones, empalmes de tuberías y en la parte eléctrica.

En el mes de junio el contratista termino lo que es la colocación de la línea de 24 pulgadas de diámetro, correspondiente al desagüe de la planta de tratamiento. Al final de la descarga se construyó un cabezal de alcantarilla para darle mayor seguridad al trabajo realizado.

Actualmente se está trabajando en la electrificación de las estaciones de bombeo y en la conformación del fondo de cada una de las lagunas.

En el mes de mayo se trabajó en la construcción de la cámara de entrada a las lagunas y en la continuación de la colocación de las tuberías de 24 pulgadas del desagüe de la planta. Se ha trabajado en la terminación del cárcamo de bombeo principal el cual está ubicado en las proximidades del muelle de Luperón, pañetes, pulido de paredes para la aplicación de pintura. Se colocaron los tubos faltantes para completar la línea de impulsión de 12 pulgadas. En la planta de tratamiento se está trabajando en la estructura de entrada para vaciar el zampeado. Se colocó la tubería de 24 pulgadas para drenar las aguas negras por rebose.

4 **Avance de resultados físico y financiero:**

Porcentaje ejecutado 51.04%, Monto del contrato: \$186,041,122.46, Total cubicado \$94,967,328.84.

5 **Enmiendas o adicionales:**

Se realizo un Adendum al contrato en fecha agosto 22, 2013, el monto final del contrato fue de \$186,041,122.46.

No hay.

Ing. Carlos José Antonio
Encargado de Fiscalización