

INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

201707 INFORME DE SEGUIMIENTO EMISARIO SUBMARINO POP

AVANCE DE RESULTADOS (FÍSICOS O PROGRAMATICO) 60%

1 Justificación del estado actual de la Obra:

Ejecución Normal

2 Principales Actividades del mes que se cierra:

En este mes se trabajó en la trinchera donde se colocarán las tuberías en el mar, despejando todos los obstáculos que interfieran en la colocación del emisario.

3 Principales Actividades acumulados a la fecha:

Los buzos están trabajando en lo que es el lugar donde se colocara las tuberías en el océano, de tal manera que no interfiera con las tuberías de fibra óptica instaladas muchos años antes.

Actualmente se ha colocado la totalidad de las tuberías correspondientes al emisario submarino en tierra. Estamos a la espera de que se inicie la colocación de las tuberías en el océano atlántico.

Se colocaron 260 metros de longitud de tubería de diámetro 40 pulgadas en tierra firme, de un total de 360 metros. En cuanto a las tuberías que se colocaran en el océano se han trasladado desde Samaná hasta Puerto Plata un total de tres tubos de 500 metros de longitud cada uno. La red sanitaria del sector aguas negras está construida casi en la totalidad, actualmente se está esperando terminar la colocación del emisario en tierra para concluir con unos callejones que faltan.

4 Avance de resultados Físico y Financiero:

No disponemos estos datos, este proyecto está siendo construido a través del PASCT del ministerio de planificación.

5 Enmiendas o adicionales:

No disponemos estos datos, este proyecto está siendo construido a través del PASCT del ministerio de planificación.

Encargado de Fiscalización