

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

DFO.- 004/21

Puerto Plata, Rep. Dom. Febrero 01, 2021

Señor: José Quiroz Enc. Libre Acceso a la Información Pública Su Despacho Ciudad

Asunto: Informe Obras

Distinguido Señor:

Después de un cordial saludo, mediante la presente le informamos que en el mes de enero se trabajó en la construcción del acueducto de Mosoví, se construyó el canal de desvío del arroyo La Búcara, así como también, la ataguía aguas arriba del lugar donde se construirá el dique derivador (toma de agua). Se realizaron las excavaciones para construir el dique, está en proceso de construcción el cárcamo de bombeo y las excavaciones para construir una cisterna.

La caseta de cloración está construida en un 85% que también alojará los componentes eléctricos de controles del equipo de bombeo, además de esto, se colocó la línea de impulsión hacia los tanques de Mosoví y la comunidad de Severé.

Por otra parte, en lo que se refiere al acueducto de La Hebra, el contratista informó que depositó en obra las tuberías.

El CEIZTUR dejó en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Luperón.

Para su conocimiento y fines de lugar, se despide.

Muy atentamente,

Ing. Carlos José Antonio Ramírez Enc. Depto. Fiscalización de Obras

enc. Depto. Fiscalizacion de



CJA/Sl