



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPPLATA)**

---

RNC 40505171-1

**CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y  
PROYECTOS**

Desde el 1 al 31 de Julio del año 2023, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) inició proyectos:

Muy atentamente,

  
Ing. Juan Ramón Moore



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPPLATA)**

**RNC 40505171-1**

**INFORME DE SEGUIMIENTOS A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS**

**Mes de Julio:**

**Construcción De Colector De Aguas Residuales En La Cañada Del Mirador Sur, Municipio San Felipe De Puerto Plata, Provincia Puerto Plata.**

*En el mes de Julio no se trabajó.*

**Sistema De Abastecimiento De Agua Potable De Guanatico, Provincia Puerto Plata**

*En el mes de Julio Se continuo con los trabajos de excavación y colocación de la línea de distribución de guanatico centro frente a los bomberos, Se concluyo con el empañete exterior del tanque de almacenamiento de agua larga.*

*Se concluyo con los trabajos de excavación y colocación de la línea de distribución de guanatico centro frente a los bomberos.*

*Se instaló el equipo de bombeo en la estación de agua larga*

*Se concluyó con la interconexión del tanque de agua larga*

**Reconstrucción Acueducto En El Distrito Municipal Estero Hondo, Municipio Villa Isabela, Provincia Puerto Plata**

*En el mes de Julio Se continuo con la colocación de la línea de impulsión desde la estación de relevo de Gregorio hasta punta rusia, Se concluyo con la colocación de la línea de impulsión desde la estación de relevo de Gregorio hasta punta rusia (tramo tiburcio-punta Rusia, Se realizaron pruebas*

*hidrostáticas a las tuberías ya instaladas, Se trabajo en los cruces de alcantarillas.*

*Se iniciaron los trabajos de colocación de la línea de distribución desde Punta Rusia a La Ensenada.*

**Ampliación Acueducto En La Comunidad La Catalina, Distrito Municipal Sabaneta De Yasica**

*En el mes de Julio no se Trabajó.*

**Construcción Del Edificio General De Operación De Coraaplata, San Felipe De Puerto Plata, Provincia De Puerto Plata**

*En el mes de Julio Se continúa trabajando en el encofrado de losa del primer nivel, Se continúa trabajando en el encofrado de losa del primer nivel, Colocación de acero en vigas,*

*Colocación de acero en columna del segundo nivel, Colocación de acero de los ascensores.*

*Se concluyó Colocación de acero en columna del segundo nivel*

*Se finalizo con la colocación de acero de los ascensores*

**Ampliación Acueducto Del Distrito Municipal De Cabarete, Municipio De Sosúa, Provincia Puerto Plata**

*En el mes de Julio se iniciaron los trabajos de excavación y colocación de la nueva línea de impulsión en Los Castillos, Municipio Sosua.*

*Se finalizaron los trabajos de excavación y colocación de la nueva línea de impulsión en Los Castillos, Municipio Sosua*

**Ampliación del acueducto de María La O del Municipio de Sosua, Provincia Puerto Plata.**

*En el mes de Julio se trabajó en la Instalación de campamentos, Replanteo.*

*Se iniciaron de los trabajos de perforación de los pozos, luego de haber obtenido los permisos correspondiente para dichos fines.*

## **Mes de Agosto:**

### **Construcción De Colector De Aguas Residuales En La Cañada Del Mirador Sur, Municipio San Felipe De Puerto Plata, Provincia Puerto Plata.**

*En el mes Agosto no se trabajó.*

### **Construcción De Colector De Aguas Residuales En La Cañada De Vista Bella, Municipio San Felipe De Puerto Plata, Provincia Puerto Plata**

*En el mes de Agosto no se Trabajó.*

### **Sistema De Abastecimiento De Agua Potable De Guanatico, Provincia Puerto Plata**

*En el mes de Agosto Se Trabajó en la nueva línea de impulsión desde la estación de bombeo de guanatico centro hasta el tanque de almacenamiento, Se trabaja en la colocación de un nuevo tramo para mejorar la distribución en guanatico centro.*

### **Reconstrucción Acueducto En El Distrito Municipal Estero Hondo, Municipio Villa Isabela, Provincia Puerto Plata**

*En el mes de Agosto se trabajó en la colocación de tubería de 4" tramo punta Rusia- La Ensenada corte de asfalto en el mismo tramo, colocación de Acometidas, Cruces de Hierro en alcantarillas, Bote de escombros asfalto y piedras.*

### **Ampliación Acueducto En La Comunidad La Catalina, Distrito Municipal Sabaneta De Yasica**

*En el mes de Agosto no se trabajó.*

**Construcción Del Edificio General De Operación De Coraaplata, San Felipe De Puerto Plata, Provincia De Puerto Plata**

*En el mes de Agosto Se concluyó con la colocación de acero de las vigas de cargas, Se trabaja en el armado de las losas del primer nivel, Se trabaja en la instalación eléctrica de la losa del primer nivel, Se realizó la colocación del hormigón en la losa del primer nivel.*

**Ampliación Acueducto Del Distrito Municipal De Cabarete, Municipio De Sosúa, Provincia Puerto Plata**

*En el mes de Agosto Se trabajó en la colocación de piezas especiales, Se realizó el empalme a la estación de bombeo de la nueva línea de impulsión de los Castillos, Se continuaron los trabajos de relleno y nivelación del tramo intervenido en los castillos, así como la limpieza de este.*

**Ampliación del acueducto de María La O del Municipio de Sosua, Provincia Puerto Plata.**

*En el mes de Agosto se iniciaron de los trabajos de perforación de los pozos.*

## **Mes de Septiembre:**

**Construcción De Colector De Aguas Residuales En La Cañada Del Mirador Sur, Municipio San Felipe De Puerto Plata, Provincia Puerto Plata.**

*En el mes de Septiembre no se Trabajó.*

**Construcción De Colector De Aguas Residuales En La Cañada De Vista Bella, Municipio San Felipe De Puerto Plata, Provincia Puerto Plata**

*En el mes de Septiembre no se trabajó*

**Sistema De Abastecimiento De Agua Potable De Guanatico, Provincia Puerto Plata**

*En el mes de Septiembre no se trabajó*

**Reconstrucción Acueducto En El Distrito Municipal Estero Hondo, Municipio Villa Isabela, Provincia Puerto Plata**

*En el mes de Septiembre se Retomaron los trabajos de excavación y colocación de la línea de distribución en el tramo Punta Rusia-la ensenada*

**Ampliación Acueducto En La Comunidad La Catalina, Distrito Municipal Sabaneta De Yasica**

*En el mes de Septiembre no se Trabajó*

**Construcción Del Edificio General De Operación De Coraaplata, San Felipe De Puerto Plata. Provincia De Puerto Plata**

*En el mes de Septiembre se trabaja en el encofrado de los ascensores, así como el encofrado de las columnas del segundo nivel, se colocó el hormigón en las columnas y muro del ascensor y se inició con el encofrado de vigas y losas.*

**Ampliación Acueducto Del Distrito Municipal De Cabarete, Municipio De Sosúa, Provincia Puerto Plata**

*En el mes de Septiembre se inició con el corte de asfalto del callejón de la Loma y se continuó con la colocación de la línea impulsión en los castillos*

**Ampliación del acueducto de María La O del Municipio de Sosua, Provincia Puerto Plata.**

*En el mes de Septiembre se iniciaron los trabajos de colocación e instalación de la tubería de 12.*

***Ampliacion Acueducto De San Marcos, San Felipe, Provincia Puerto Plata.***

*Esta Obra tiene un monto contratado de RD\$13,226,796.50 esta obra fue iniciada en la semana que concluye hoy donde hasta la fecha hemos realizado las siguientes labores:*

*En el mes de Septiembre se inició y se concluyó con la reparación de los pozos y se inició con la colocación de la línea de impulsión.*

Muy atentamente,



Ing. Juan Ramón Moore