

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

INFORME DE SEGUIMIENTOS A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS TRIMESTRE JULIO – SEPTIEMBRE 2023

Mes de Julio 2023:

<u>Construcción De Colector De Aguas Residuales En La Cañada Del Mirador</u> <u>Sur, Municipio San Felipe De Puerto Plata, Provincia Puerto Plata.</u>

En el mes de Julio 2023 no se trabajó.

<u>Sistema De Abastecimiento De Agua Potable De Guananico, Provincia Puerto</u> <u>Plata</u>

En el mes de Julio 2023 Se continuo con los trabajos de excavación y colocación de la línea de distribución de guananico centro frente a los bomberos, Se concluyo con el empañete exterior del tanque de almacenamiento de agua larga.

Se concluyo con los trabajos de excavación y colocación de la línea de distribución de guananico centro frente a los bomberos.

Se instaló el equipo de bombeo en la estación de agua larga

Se concluyó con la interconexión del tanque de agua larga

Reconstrucción Acueducto En El Distrito Municipal Estero Hondo, Municipio Villa Isabela, Provincia Puerto Plata

En el mes de Julio 2023 Se continuo con la colocación de la línea de impulsión desde la estación de relevo de Gregorio hasta punta rusia, Se concluyo con la

colocación de la línea de impulsión desde la estación de relevo de Gregorio hasta punta rusia (tramo tiburcio-punta Rusia, Se realizaron pruebas hidrostáticas a las tuberías ya instaladas, Se trabajo en los cruces de alcantarillas.

Se iniciaron los trabajos de colocación de la línea de distribución desde Punta Rusia a La Ensenada.

Ampliación Acueducto En La Comunidad La Catalina, Distrito Municipal Sabaneta De Yasica

En el mes de Julio 2023 no se Trabajó.

<u>Construcción Del Edificio General De Operación De Coraapplata, San Felipe</u> <u>De Puerto Plata, Provincia De Puerto Plata</u>

En el mes de Julio 2023 Se continúa trabajando en el encofrado de losa del primer nivel, Se continúa trabajando en el encofrado de losa del primer nivel, Colocación de acero en vigas,

Colocación de acero en columna del segundo nivel, Colocación de acero de los ascensores.

Se concluyó Colocación de acero en columna del segundo nivel

Se finalizo con la colocación de acero de los ascensores

Ampliación Acueducto Del Distrito Municipal De Cabarete, Municipio De Sosúa, Provincia Puerto Plata

En el mes de Julio 2023 se iniciaron los trabajos de excavación y colocación de la nueva línea de impulsión en Los Castillos, Municipio Sosua.

Se finalizaron los trabajos de excavación y colocación de la nueva línea de impulsión en Los Castillos, Municipio Sosua

Ampliación del acueducto de María La O del Municipio de Sosua, Provincia Puerto Plata. En el mes de Julio 2023 se trabajó en la Instalación de campamentos, Replanteo.

Se iniciaron de los trabajos de perforación de los pozos, luego de haber obtenido los permisos correspondientes para dichos fines.

Mes de Agosto 2023:

Construcción De Colector De Aguas Residuales En La Cañada Del Mirador Sur, Municipio San Felipe De Puerto Plata, Provincia Puerto Plata.

En el mes Agosto 2023 no se trabajó.

Construcción De Colector De Aguas Residuales En La Cañada De Vista Bella, Municipio San Felipe De Puerto Plata, Provincia Puerto Plata

En el mes de Agosto 2023 no se Trabajó.

<u>Sistema De Abastecimiento De Agua Potable De Guananico, Provincia Puerto</u> <u>Plata</u>

En el mes de Agosto 2023 Se Trabajó en la nueva línea de impulsión desde la estación de bombeo de guananico centro hasta el tanque de almacenamiento, Se trabaja en la colocación de un nuevo tramo para mejorar la distribución en guananico centro.

Reconstrucción Acueducto En El Distrito Municipal Estero Hondo, Municipio Villa Isabela, Provincia Puerto Plata

En el mes de Agosto 2023 se trabajó en la colocación de tubería de 4" tramo punta Rusia- La Ensenada corte de asfalto en el mismo tramo, colocación de Acometidas, Cruces de Hierro en alcantarillas, Bote de escombros asfalto y piedras.

<u>Ampliación Acueducto En La Comunidad La Catalina, Distrito Municipal</u>
<u>Sabaneta De Yasica</u>

En el mes de Agosto 2023 no se trabajó.

Construcción Del Edificio General De Operación De Coraapplata, San Felipe De Puerto Plata, Provincia De Puerto Plata

En el mes de Agosto 2023 Se concluyó con la colocación de acero de las vigas de cargas, Se trabaja en el armado de las losas del primer nivel, Se trabaja en la instalación eléctrica de la losa del primer nivel, Se realizó la colocación del hormigón en la losa del primer nivel.

Ampliación Acueducto Del Distrito Municipal De Cabarete, Municipio De Sosúa, Provincia Puerto Plata

En el mes de Agosto 2023 Se trabajó en la colocación de piezas especiales, Se realizó el empalme a la estación de bombeo de la nueva línea de impulsión de los Castillos, Se continuaron los trabajos de relleno y nivelación del tramo intervenido en los castillos, así como la limpieza de este.

Ampliación del acueducto de María La O del Municipio de Sosua, Provincia Puerto Plata.

En el mes de Agosto se iniciaron de los trabajos de perforación de los pozos.

Mes de Septiembre 2023:

Construcción De Colector De Aguas Residuales En La Cañada Del Mirador Sur, Municipio San Felipe De Puerto Plata, Provincia Puerto Plata.

En el mes de Septiembre 2023 no se Trabajó.

Construcción De Colector De Aguas Residuales En La Cañada De Vista Bella, Municipio San Felipe De Puerto Plata, Provincia Puerto Plata

En el mes de Septiembre 2023 no se trabajó

<u>Sistema De Abastecimiento De Agua Potable De Guananico, Provincia Puerto</u> Plata

En el mes de Septiembre 2023 no se trabajó

Reconstrucción Acueducto En El Distrito Municipal Estero Hondo, Municipio Villa Isabela, Provincia Puerto Plata

En el mes de Septiembre 2023 se Retomaron los trabajos de excavación y colocación de la línea de distribución en el tramo Punta Rusia-la ensenada

Ampliación Acueducto En La Comunidad La Catalina, Distrito Municipal Sabaneta De Yasica

En el mes de Septiembre 2023 no se Trabajó

<u>Construcción Del Edificio General De Operación De Coraapplata, San Felipe</u> <u>De Puerto Plata. Provincia De Puerto Plata</u>

En el mes de Septiembre 2023 se trabaja en el encofrado de los ascensores, así como el encofrado de las columnas del segundo nivel, se colocó el hormigón en las columnas y muro del ascensor y se inició con el encofrado de vigas y losas.

Ampliación Acueducto Del Distrito Municipal De Cabarete, Municipio De Sosúa, Provincia Puerto Plata

En el mes de Septiembre 2023 se inició con el corte de asfalto del callejón de la Loma y se continuó con la colocación de la línea impulsión en los castillos

Ampliación del acueducto de María La O del Municipio de Sosua, Provincia Puerto Plata.

En el mes de Septiembre 2023 se iniciaron los trabajos de colocación e instalación de la tubería de 12.

Ampliación Acueducto De San Marcos, San Felipe, Provincia Puerto Plata.

Esta Obra tiene un monto contratado de RD\$13,226,796.50 esta obra fue iniciada en la semana que concluye hoy donde hasta la fecha hemos realizado las siguientes labores:

En el mes de Septiembre 2023 se inició y se concluyó con la reparación de los pozos y se inició con la colocación de la línea de impulsión.

Muy atentamente,

Ing. Juan Ramón Moore