



## **CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

“Año de la innovación y la competitividad”

### **CALENDARIO DE EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**

Desde el 1 al 31 del mes de agosto del 2019, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) inició proyectos de:

- **CONSTRUCCION DE NUEVA LINEA DE IMPULSION EN LA BERENJENA, ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA.**
- **REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA.**
- **TERMINACION CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA, PUERTO PLATA.**

Muy Atentamente,

  
**Ing. Nadeska Vargas**

Enc. ingeniería



SNCC.D.028



No. EXPEDIENTE
<b>CORAAPLATA-CCC-CP-2019-0015</b>
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA 30 de julio de 2019

**ORDEN DE SERVICIOS**

Página 1 de

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CORAAPLATA-CCC-CP-2019-0015

Descripción: **TERMINACION CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIOS, SRL**

RNC: **130-20415-2**

Nombre Comercial: **INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIOS, SRL**

Domicilio Comercial: **RESIDENCIAL ISABEL DE TORRES, PUERTO PLATA, R.D.**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **RD\$606,714.04 (20%)** ✓

Modalidad de pago: **1ER. PAGO DE RD\$606,714.04 (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA, UN 2DO. PAGO DE RD\$1,213,428.01 (40%) DEL MONTO ADJUDICADO, MEDIANTE LA ENTREGA DEL INFORME DE CUBICACION DE LA OBRA REALIZADA Y CERTIFICADA POR EL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION DE CORAAPLATA Y UN ULTIMO PAGO DE RD\$1,213,428.01 (40%) DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO MEDIANTE LA ENTREGA DEL INFORME DE CUBICACION DE LA OBRA REALIZADA Y CERTIFICADA POR EL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION DE CORAAPLATA.**

*E.J-k*

Total: **3,033,570.24**



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino



/UR.10.2012

## Plan de Entrega

Ítem	Descripción del Servicio	Dirección de Ejecución	Fecha necesidad
<b>PRELIMINARES</b>			
1	Campamento	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
2	Ingeniería	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
<b>CISTERNA</b>			
<b>RECONOCIMIENTO</b>			
3	Charranchar y Replanteo	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>			
4	Excavación para Zapata de muros y columnas	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
5	Carga y bote de material	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
<b>HORMIGON ARMADO</b>			
6	Piso en Hormigón 1:2:4 e=0.10m 3/8" @ 0.25m	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
7	Losa en Hormigón 1:2:4 e=0.10m 3/8" @ 0.25m	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
8	Columna C1 (20x20 cm)	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
9	Viga de amarre inferior y sup. de 20*20 cm	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
<b>MUROS DE BLOQUES:</b>			
10	De 8" B.N.P. 3/8 @ 0.20	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
<b>TERMINACION DE SUPERFICIE:</b>			
11	Fraguache	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019

L.J.R



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – Agregar Destino



/UR.10.2012



12	Pañete pulido muro	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
13	Pañete pulido en piso	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
14	Zabaleta	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
<b>CASETA DE BOMBA (2*2*2.2) Techo Inclinado</b>			
15	Block de 6	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
16	Viga de Amarre 15*20	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
17	Losa de techo	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
18	Fino de techo	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
19	Fraguache de muros y techo	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
20	Pañete de muros	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
21	Canto	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
22	Mocheta	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
23	INSTALACIÓN ELECTRICAS	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
24	INSTALACIÓN SANITARIA	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
<b>TERMINACION TANQUE</b>			
<b>HORMIGON ARMADO, A MANO EN</b>			
25	Losa en Hormigón 1:2:4 e=0.14m 3/8"@0.25m	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
26	Muros e= 0.20	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
27	Viga de Amarre 0.30x0.40m	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
28	Columna 0.40x0.40m	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
<b>TERMINACION DE SUPERFICIE:</b>			
29	Fraguache	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
30	Pañete pulido muro	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
31	Impermeabilizante	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
32	Fino de techo	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
33	Zabaleta	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
<b>ENTRADA, SALIDA, REBOSE Y BY-PASS</b>			
<b>Movimiento de tierra:</b>			

*E.S.R.*



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino



/UR.10.2012

34	Excavación p/tuberías	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
35	Asiento de Arena	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
36	Relleno Compactado	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
	<b>Instalación de:</b>	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	
37	Tubería de Ø 3" Acero	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
38	Tubería de Ø 2" Acero	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
39	Tubería de Ø 3" PVC (SDR-26)	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
40	Codo de 3x90° Acero	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
41	Codo de 2x90° Acero	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
42	Tee de 3"x3" Acero	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
43	Tee de 2"x 2" Acero	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
44	Mangas de 3" Acero 1.50 pies	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
45	Mangas de 2" Acero 1.50 Pies	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
46	Anclaje de H.S. P/ Piezas de Acero	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
47	MO de plomero y soldador	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
	<b>Suministro y colocación de:</b>	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	
48	Válvulas de Compuerta H.S. de 3" roscada completa	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
49	Válvulas de Compuerta H.S. de 2" roscada completa	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
50	Tapa metálica P/tanque	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
51	Escalera Interior y exterior	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
52	Ventilación	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
53	Junta de zinc	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
54	Registro de Válvula	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
	<b>CRUCES Y ACOMETIDAS</b>		
	<b>Cruces de Alcantarillas:</b>		
55	Tubería de Ø2"acero	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019

*C.S.R.*

/UR.10.2012



INSTRUCION SEPTIEMBRE 2019  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – Agregar Destino



56	Codos 2 x 45° acero	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
57	Juntas dresser de 2"	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
58	Pintura de Oxido rojo	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
59	Mano de Obra Plomero y Soldador	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
	<b>Acometidas:</b>		
60	Acometidas Rurales	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
	<b>ACARREO</b>		
	<b>ACARREO DE MATERIAL</b>		
61	Transporte de material	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>		
62	Electrobomba Sumergible con capacidad de bombeo para 50 GPM contra 225 Pies de TDH, 4 pulgadas de Diámetro, descarga de 2 pulgadas NPT. Acoplada a motor eléctrico sumergible de 5 HP /1PH /230 V/60 Hz.	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
63	Cabezal de descarga de 2"	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
64	Columna de acero de 2x10'	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
65	Válvula de bola tipo cheque, platillada. Norma ANSI B16.1/5	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
66	Válvula tipo compuerta de vástago Fijo marca SOLID de 2" de Válvula tipo compuerta de vástago Fijo marca SOLID de 2" de Construcción en hierro dúctil, según Norma AWWA- C515 en acero Inoxidable.	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
67	Platillo de 2"	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
68	Juntas metálicas americana tipo Dresser de 2"	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
69	Confección de descarga de equipo de bombeo	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
70	Cable sumergible No 8 de tres hilos de goma	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
71	Arrancador bomba, incluye control de Nivel	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
72	Alimentador desde transformador a equipo de bombeo No 1	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
73	Alimentador desde transformador a equipo de bombeo No 2	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019

C.S.A



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – Agregar Destino



/UR.10.2012

74	Porta contador según Norma Edenorte	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
75	Poste de HAV-300-9M	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
76	Viento Para Poste	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
77	Mano de Obra Instalación Electromecánica	ACUEDUCTO DE PALMARITO, PROVINCIA PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019

  
**LIC. CARLOS J. RODRIGUEZ-CEPEDES**

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
 Original 1 – Expediente de Compras  
 Copia 1 – Agregar Destino



/UR.10.2012

PALMARITO

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
1		<b>PROYECTO TERMINACION CONSTRUCCION ACUEDUC</b>	47 días	lun 29/7/19	sáb 21/9/19		
2		<b>CISTERNA</b>	34 días	lun 29/7/19	vie 6/9/19		
3		<b>RECONOCIMIENTO</b>	1 día	lun 29/7/19	mar 30/7/19		
4		Charranchar y Replanteo	1 día	lun 29/7/19	mar 30/7/19		
5		<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>	2 días	mar 30/7/19	jue 1/8/19		
6		Excavación para Zapata de muros y columnas	2 días	mar 30/7/19	jue 1/8/19	4	
7		Carga y bote de material	2 días	mar 30/7/19	jue 1/8/19	6CC	
8		<b>HORMIGON ARMADO</b>	23 días	mar 30/7/19	lun 26/8/19		
9		Piso en Hormigón 1:2:4 e=0.10m 3/8"@0.25m	5 días	mar 30/7/19	lun 5/8/19	4	
10		Losa en Hormigón 1:2:4 e=0.10m 3/8"@0.25m	6 días	lun 19/8/19	lun 26/8/19	12FF	
11		Columna C1 (20x20 cm)	10 días	jue 1/8/19	mar 13/8/19	9CC+2 días	
12		Viga de amarre inferior y sup. de 20*20 cm	23 días	mar 30/7/19	lun 26/8/19	9CC	
13		<b>MUROS DE BLOQUES:</b>	4 días	lun 5/8/19	vie 9/8/19		
14		De 8" B.N.P. 3/8 @ 0.20	4 días	lun 5/8/19	vie 9/8/19	9	
15		<b>TERMINACION DE SUPERFICIE :</b>	3 días	mar 13/8/19	vie 16/8/19		
16		Fraguache	1 día	mar 13/8/19	mié 14/8/19	11	
17		Pañete pulido muro	1 día	mié 14/8/19	jue 15/8/19	16	
18		Pañete pulido en piso	1 día	jue 15/8/19	vie 16/8/19	17	
19		Zabaleta	1 día	jue 15/8/19	vie 16/8/19	18CC	
20		<b>CASETA DE BOMBA (2*2*2.2) Techo Inclinado</b>	10 días	lun 26/8/19	vie 6/9/19		
21		Block de 6	2 días	lun 26/8/19	mié 28/8/19	10	
22		Viga de Amarre 15*20	4 días	lun 26/8/19	vie 30/8/19	21CC	
23		Losa de techo	2 días	mié 28/8/19	vie 30/8/19	22FF	
24		Fino de techo	1 día	vie 30/8/19	sáb 31/8/19	23	
25		Fraguache de muros y techo	1 día	vie 30/8/19	sáb 31/8/19	24CC	
26		Pañete de muros	5 días	sáb 31/8/19	vie 6/9/19	25	
27		Canto	5 días	sáb 31/8/19	vie 6/9/19	26CC	
28		Mocheta	5 días	sáb 31/8/19	vie 6/9/19	26CC	
29		<b>INSTALACIÓN ELECTRICAS</b>	1 día	lun 29/7/19	mar 30/7/19		
30		<b>INSTALACIÓN SANITARIA</b>	1 día	lun 29/7/19	mar 30/7/19		
31		<b>TERMINACION TANQUE</b>	1 día	lun 29/7/19	mar 30/7/19		
32		<b>HORMIGON ARMADO, A MANO EN</b>	23 días	jue 1/8/19	mié 28/8/19		
33		Losa en Hormigón 1:2:4 e=0.14m 3/8"@0.25m	6 días	mié 21/8/19	mié 28/8/19	35FF	
34		Muros e= 0.20	15 días	jue 1/8/19	lun 19/8/19	55CC+3 días	
35		Viga de Amarre 0.30x0.40m	10 días	vie 16/8/19	mié 28/8/19	34FC-2 días	
36		Columna 0.40x0.40m	15 días	jue 1/8/19	lun 19/8/19	34CC	
37		<b>TERMINACION DE SUPERFICIE :</b>	18 días	lun 19/8/19	lun 9/9/19		
38		Fraguache	1 día	lun 19/8/19	mar 20/8/19	34	



**CICS**

*[Handwritten signature]*

PALMARITO

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
39		Pañete pulido muro	7 días	lun 19/8/19	mar 27/8/19	34	
40		Impermeabilizante	1 día	sáb 7/9/19	lun 9/9/19	41FC+8 días	
41		Fino de techo	1 día	mié 28/8/19	jue 29/8/19	33	
42		Zabaleta	1 día	mié 28/8/19	jue 29/8/19	41CC	
43		<b>ENTRADA, SALIDA, REBOSE Y BY-PASS</b>	<b>5 días</b>	<b>mié 28/8/19</b>	<b>mar 3/9/19</b>		
44		<b>Movimiento de tierra:</b>	<b>5 días</b>	<b>mié 28/8/19</b>	<b>mar 3/9/19</b>		
45		Excavacion p/tuberías	3 días	mié 28/8/19	sáb 31/8/19	33	
46		Asiento de Arena	3 días	jue 29/8/19	lun 2/9/19	45CC+1 día	
47		Relleno Compactado	3 días	vie 30/8/19	mar 3/9/19	46CC+1 día	
48		Instalacion Sanitaria	2 días	jue 29/8/19	sáb 31/8/19	45CC+1 día	
49		<b>CRUCES Y ACOMETIDAS</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 29/7/19</b>	<b>mar 30/7/19</b>		
50		<b>Cruces de Alcantarillas:</b>	<b>5 días</b>	<b>sáb 31/8/19</b>	<b>vie 6/9/19</b>		
51		Exc. Tuberia de Ø2"acero	5 días	sáb 31/8/19	vie 6/9/19	48	
52		Acometidas:	15 días	sáb 31/8/19	mié 18/9/19	51CC	
53		ACARREO	1 día	lun 29/7/19	mar 30/7/19		
54		ACARREO DE MATERIAL	1 día	lun 29/7/19	mar 30/7/19		
55		Transporte de material	46 días	lun 29/7/19	vie 20/9/19	4CC	
56		INSTLACION ELECTRICA	47 días	lun 29/7/19	sáb 21/9/19	4CC	



SNCC.D.028



No. EXPEDIENTE
<b>CORAAPPLATA-CCC-CP-2019-0013</b>
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA 25 de julio de 2019

Página 1 de

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CORAAPPLATA-CCC-CP-2019-0013

Descripción: CONSTRUCCION DE NUEVA LINEA DE IMPULSION EN LA BERENJENA, ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA

Datos del Proveedor

Razón social: NOLBERTO MOTA MARTINEZ

RNC: 09700186639

Nombre Comercial: NOLBERTO MOTA MARTINEZ

Domicilio Comercial: C/DR. MORRIS NO.45, LOS CHARAMICOS. SOSUA, PUERTO PLATA, R.D.



Datos Generales del Contrato

Anticipo: RD\$1,260,224.40 (20%)

Modalidad de pago: 1ER. PAGO DE RD\$1,260,224.40 (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA, UN 2DO. PAGO DE RD\$2,520,448.82 (40%) DEL MONTO ADJUDICADO, MEDIANTE LA ENTREGA DEL INFORME DE CUBICACION DE LA OBRA REALIZADA Y CERTIFICADA POR EL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION DE CORAAPPLATA Y UN ULTIMO PAGO DE RD\$2,520,448.82 (40%) DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO MEDIANTE LA ENTREGA DEL INFORME DE CUBICACION DE LA OBRA REALIZADA Y CERTIFICADA POR EL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION DE CORAAPPLATA.

Total: 6,301,122.04

Detalle

Ite m	Código <sup>1</sup>	Descripción del Servicio	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
01		LA BERENJENA, LINEA DE IMPULSION					

*c-j-r*

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – Agregar Destino



	interna del motor				
		<b>Total SITBIS RDS</b>	<b>5,190,380.59</b>		
		<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1,110,741.45</b>		
		<b>Total RDS</b>	<b>6,301,122.04</b>		



**Plan de Entrega**

Ítem	Descripción del Servicio	Dirección de Ejecución	Fecha necesidad
01	<b>LA BERENJENA, LINEA DE IMPULSION</b>	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
02	<b>TRABAJOS GENERALES</b>	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
03	Replanteo y control topográfico	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
04	Levantamiento topográfico y perfil de la línea	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
05	Limpieza general	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
06		ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
07	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
08	Excavación a mano	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
09	Compactación material de Reposición	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
10	Asiento de arena [10 cms compactados]	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
11	Bote de material sobrante	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
12		ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
13	<b>TRABAJOS EN ESTACION DE BOMBEO</b>	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
14	Pintura SemiGloss int/ext [incluye preparación de superficie, aplicación 2 manos, desperdicios, retoques y material gastable]	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
15	Limpieza y resane en muros exteriores	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
16	Acondicionamiento de puertas [pintura, cerradura y arreglo de dintel]	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
17	Suministro y colocación de ventanas salomónicas de aluminio blanco AA.	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
18	Tapa de cisterna [1.5m x 1.5m]	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019

*C-J.A.*

DISTRIBUCIÓN 2 COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – Agregar Destino





19	Suministro y colocación de lámparas LED de 2 x 50W tipo COBRA	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
20	Suministro de materiales varios para instalación eléctrica (conductor, riel, curvas, abrazaderas, tarugos y tornillos)	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
21	Suministro y colocación de Manómetro sumergido en glicerina de 0-400 PSI con su niple y otros elementos	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
22	Reparación de Puertas de madera de 0.90x2.1 mts (incluye pintura y cerradura)	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
23		ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
24	<b>TUBERIAS</b>	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
25	Suministro de Tubería de 4" HDPE PN-25	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
26	Colocación de Tubería de 4" HDPE PN-25 TERMOFUSION	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
27		ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
28	<b>SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES</b>	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
29	Válvula tipo check Ø4"	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
30	Válvula de compuerta platillada Ø4"	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
31	Ventosa de triple función, con conexión bridada. 100 GPM, PN25	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
32	Registros para Ventosa de 1.0x1.0x1.0 mt (con desagüe y respiradero)	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
33	Anclaje cada 40 MT en 980 MI (0.60x0.40x0.60) mt	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
34	Anclaje cada 25 MT Puntos más críticos en 400 MI (0.6*0.6*0.5) MT	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
35	Válvula de desagüe Ø2" [incluye carrete]	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
36	Anclajes en cruce de río (0.8*0.8*0.6) mt	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
37	Conexión de tubería de HDPE @ Acero con bridas y porta bridas	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
38	Junta de transición con reducción de 4"-3" de HDPE-PVC	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
39		ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
40	<b>INSTALACIONES ELECTROMECAICAS</b>	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
41	<b>INSTALACION DE MEDIA TENSION</b>	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
42	Transformadores de 25KVA 7200/12470-240/480voltios	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019

*c-jdt*

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras  
Copia 1 - Agregar Destino





43	Cut Out de de 100amps Para 15kv	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
44	Pararrayo Para 9kv	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
45	Soporte Cut Out, Pararrayo y tornillos de soporte	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
46	Cruceta de 6' Norma Edenorte	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
47	Fleje Galvanizado	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
48	Uso de Grúa para Subir Transformadores	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
49	Alambre desnudo #2 de Cobre 7 hilos	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
50	<b>Soporte de transformadores</b>	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
51	Varilla de Tierra	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
52	Mano de Obra	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
53	<b>ALIMENTADOR DESDE BANCO TRANSFORMADORES ARRANCADOR</b>	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
54	Condulet de 11/2"	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
55	Alambre AWG #2	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
56	Tubería IMC de 11/2x10'	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
57	Tubería PVC SDR -26 de 11/2"	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
58	Excavación de 18x0.80x0.60 Mts	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
59	Tapado de Zanja	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
60	Tubería EMT de 11/2"	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
61	Conector EMT de 11/2"	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
62	Tuerca Bushing de 11/2"	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
63	Adaptado Hembra PVC	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
64	Riel Unitrud de 3/4	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
65	Abrazadera Unitrud de 11/2"	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
66	Materiales varios	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
67	Enclosure Breaker 100/3 amps Nema-3R	ACUEDUCTO EL CUPEY, PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019

*C-5-R*

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras  
Copia 1 - Agregar Destino



SNCC.D.028



No. EXPEDIENTE
<b>CORAAPPLATA-CCC-CP-2019-0014</b>
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA 25 de julio de 2019

ORDEN DE SERVICIOS

Página 1 de

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CORAAPPLATA-CCC-CP-2019-0014

Descripción: REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA

Datos del Proveedor

Razón social: HIDROTEC, SRL

RNC: 1-22-00910-8

Nombre Comercial: HIDROTEC, SRL

Domicilio Comercial: AVENIDA NUÑEZ DE CACERES, SANTO DOMINGO. R.D.

Datos Generales del Contrato

Anticipo: RD\$1,209,233.67 (20%)

Modalidad de pago: 1ER. PAGO DE RD\$1,209,233.67 (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA, UN 2DO. PAGO DE RD\$2,418,467.33 (40%) DEL MONTO ADJUDICADO, MEDIANTE LA ENTREGA DEL INFORME DE CUBICACION DE LA OBRA REALIZADA Y CERTIFICADA POR EL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION DE CORAAPPLATA Y UN ULTIMO PAGO DE RD\$2,418,467.33 (40%) DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO MEDIANTE LA ENTREGA DEL INFORME DE CUBICACION DE LA OBRA REALIZADA Y CERTIFICADA POR EL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION DE CORAAPPLATA.

Total: 6,046,168.33

Detalle

Ite m	Código 1	Descripción del Servicio	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		TRABAJO CIVIL ESTACION DE BOMBEO SOSUA ABAJO					

C.J.R.



1 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino



## Plan de Entrega

Ítem	Descripción del Servicio	Dirección de Ejecución	Fecha necesidad
	<b>TRABAJO CIVIL ESTACION DE BOMBEO SOSUA ABAJO</b>		
	<b>REQUERIMIENTOS GENERALES</b>		
1	Puerta de polimetal blanca c/ llavín de (0.90x2.1) MT	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
2	Reparación de Puertas de madera de 1.0x2.1 MTs (incluye pintura y llavín)	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
3	Reparación de Puerta de madera de 0.45x2.1 MTs (incluye pintura y llavín)	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
4	Suministro y colocación de ventana salomónica aluminio blanco AA (9 huecos)	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
5	Desmonte de cerámica existente (incluye nivelación, limpieza de piso y paredes)	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – Agregar Destino



6	Suministro y colocación de cerámica en paredes	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
7	Suministro y colocación de cerámica de piso	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
8	Ducha con mezcladora de superficie sin salida	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
9	Lavamanos de servicio sin salida	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
10	Inodoro servicio sin salida	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
11	Limpieza general y corte de árbol	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
12	Suministro y colocación de Lampara LED de 2x50W tipo cobra (incluye alambre conductor)	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
13	Rotulo	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
14	Reparación de escalera y baranda del cárcamo	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
15	Mantenimiento de trinchera (suministro 3 líneas de alambre de púas y su colocación)	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
16	Mantenimiento de cisterna (Limpieza)	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
17	Mantenimiento de tanque de gasoil	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
18	Mantenimiento de portal principal y suministrar nuevos rodamientos	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
19	Suministro y colocación de Gabinete contra incendio completo con manguera	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
20	Bote de escombros y basura	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
21	Tubería PVC SDR-26 Ø4" para salida en inodoro	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019

*E-J-R*



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – Agregar Destino



6	Suministro y colocación de cerámica en paredes	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
7	Suministro y colocación de cerámica de piso	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
8	Ducha con mezcladora de superficie sin salida	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
9	Lavamanos de servicio sin salida	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
10	Inodoro servicio sin salida	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
11	Limpieza general y corte de árbol	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
12	Suministro y colocación de Lampara LED de 2x50W tipo cobra (incluye alambre conductor)	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
13	Rotulo	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
14	Reparación de escalera y baranda del cárcamo	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
15	Mantenimiento de trinchera (suministro 3 líneas de alambre de púas y su colocación)	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
16	Mantenimiento de cisterna (Limpieza)	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
17	Mantenimiento de tanque de gasoil	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
18	Mantenimiento de portal principal y suministrar nuevos rodamientos	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
19	Suministro y colocación de Gabinete contra incendio completo con manguera	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
20	Bote de escombros y basura	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
21	Tubería PVC SDR-26 Ø4" para salida en inodoro	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019

*E-J-R*



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – Agregar Destino



6	Suministro y colocación de cerámica en paredes	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
7	Suministro y colocación de cerámica de piso	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
8	Ducha con mezcladora de superficie sin salida	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
9	Lavamanos de servicio sin salida	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
10	Inodoro servicio sin salida	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
11	Limpieza general y corte de árbol	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
12	Suministro y colocación de Lampara LED de 2x50W tipo cobra (incluye alambre conductor)	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
13	Rotulo	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
14	Reparación de escalera y baranda del cárcamo	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
15	Mantenimiento de trinchera (suministro 3 líneas de alambre de púas y su colocación)	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
16	Mantenimiento de cisterna (Limpieza)	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
17	Mantenimiento de tanque de gasoil	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
18	Mantenimiento de portal principal y suministrar nuevos rodamientos	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
19	Suministro y colocación de Gabinete contra incendio completo con manguera	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
20	Bote de escombros y basura	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
21	Tubería PVC SDR-26 Ø4" para salida en inodoro	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019

*E-J-R*



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – Agregar Destino



49	Cadena acero inoxidable de 3/8"	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
50	Materiales varios	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
51	Mano de obra	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
<b>INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION</b>			
52	Suministro e instalación transformador de 3*15kva 7200/12400-240/480v [incluye uso de grúa]	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
53	Uso de grúa	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
54	Soporte para transformador	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
55	Poste de h.a. de 40' 500 dan	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
56	Poste de h.a. de 40' 800dan	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
57	Estructura MT-307	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
58	Estructura MT-316	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
59	Estructura MT-305	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
60	Estructura MT-319	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
61	Estructura MT-322	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
62	Estructura ha-100	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
63	Remover poste existente	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
64	Alambre aaac #2/0	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019

*A.J.K.*



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – Agregar Destino



49	Cadena acero inoxidable de 3/8"	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
50	Materiales varios	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
51	Mano de obra	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
<b>INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION</b>			
52	Suministro e instalación transformador de 3*15kva 7200/12400-240/480v [incluye uso de grúa]	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
53	Uso de grúa	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
54	Soporte para transformador	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
55	Poste de h.a. de 40' 500 dan	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
56	Poste de h.a. de 40' 800dan	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
57	Estructura MT-307	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
58	Estructura MT-316	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
59	Estructura MT-305	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
60	Estructura MT-319	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
61	Estructura MT-322	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
62	Estructura ha-100	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
63	Remover poste existente	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
64	Alambre aaac #2/0	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019

*a-j-k*



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – Agregar Destino



49	Cadena acero inoxidable de 3/8"	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
50	Materiales varios	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
51	Mano de obra	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
<b>INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION</b>			
52	Suministro e instalación transformador de 3*15kva 7200/12400-240/480v [incluye uso de grúa]	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
53	Uso de grúa	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
54	Soporte para transformador	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
55	Poste de h.a. de 40' 500 dan	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
56	Poste de h.a. de 40' 800dan	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
57	Estructura MT-307	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
58	Estructura MT-316	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
59	Estructura MT-305	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
60	Estructura MT-319	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
61	Estructura MT-322	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
62	Estructura ha-100	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
63	Remover poste existente	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
64	Alambre aaac #2/0	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019

*a-j-k*



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – Agregar Destino



49	Cadena acero inoxidable de 3/8"	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
50	Materiales varios	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
51	Mano de obra	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
<b>INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION</b>			
52	Suministro e instalación transformador de 3*15kva 7200/12400-240/480v [incluye uso de grúa]	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
53	Uso de grúa	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
54	Soporte para transformador	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
55	Poste de h.a. de 40' 500 dan	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
56	Poste de h.a. de 40' 800dan	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
57	Estructura MT-307	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
58	Estructura MT-316	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
59	Estructura MT-305	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
60	Estructura MT-319	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
61	Estructura MT-322	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
62	Estructura ha-100	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
63	Remover poste existente	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
64	Alambre aaac #2/0	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019

*A.J.K*



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – Agregar Destino



111	Riel unitrud de 3/4	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
112	Materiales varios	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019
113	Mano de obra	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SOSUA ABAJO, PROVINCIA PUERTO PLATA	OCTUBRE 2019

  
**LIC. CARLOS J. RODRIGUEZ CESPEDES**

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**



**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**  
 Original 1 – Expediente de Compras  
 Copia1 – Agregar Destino





No. EXPEDIENTE  
CORAAPLATA-CC-OP-2019-0014



**CRONOGRAMA**

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de Entrega
1	<b>CONTRATO Y ANTICIPO</b>			
1.1	Elaboración del contrato	1		1 Semana
1.2	Generación de Anticipo	1		1 Semana
2	<b>TRABAJO CIVIL ESTACION DE BOMBEO SOSUA ABAJO</b>			
	Limpieza de la instalación existente	PA	1	2 a 3 días
	Mantenimiento y reparación de instalaciones existentes	PA	1	2 a 3 días
	Suministro y colocación de Gabinete contra incendio completo con manguera	UND	1	1 a 2 días
	Bote de escombros	PA	1	1 día
	Tubería PVC SDR-26 Ø4" para salida en inodoro	PA	1	1 día
	Limpieza en cárcamo de A.R. con camión Hidrolimpiador	PA	1	1 a 2 días
	Acondicionamiento area física	PA	1	1 a 2 días
	Mantenimiento Manifold Ø6"	PA	1	1 día
	Pintura de las instalaciones	M2	646	1 a 2 días
3	<b>INSTALACION BOMBAS PARA AGUAS RESIDUALES</b>			
	Bomba sumergible para aguas residuales no atascable con sistema de trituración de sólidos y presistema de apartar sedimentos con cuchilla trituradora. Descarga de 4" , motor de 71/2Hp a	UND	2	1 Semana

*lc*

	1750rpm, 460volts, incluye pie de descarga y portaguías superior.			
	Bomba sumergible para aguas residuales no atascable con sistema de trituración de sólidos y presistema de apartar sedimentos con cuchilla trituradora. Descarga de 4" , motor de 10 Hp a 1750rpm, 460volts, incluye pie de descarga y portaguías superior	UND	1	1 día
	Sistema para trabajo estable en tiempo iguales de cada bomba.	UND	1	1 día
	Válvula tipo chek de bola horizontal para aguas residual de 3" de diámetro	UND	2	1 día
	Válvula tipo chek de bola horizontal para aguas residual de 4" de diámetro	UND	1	1 día
	Válvula de 3" vástago ascendente, (operador por cuadrante).	UND	2	1 día
	Válvula de 4" vástago ascendente, (operador por cuadrante).	UND	1	1 día
	Suministro e instalación de materiales para instalación de los equipos	PA	1	1 semana
4	<b>INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION</b>			
	ALIMENTADOR DESDE TRANSFORMADOR A ENCLOSURE BREAKER	UND	1	1 semana
	Alimentadores para electrobombas 1,2 y 3.	UND	3	1-2 semanas

**REPRESENTANTE LEGAL**

*Teodoro Castro Tejeda*

**ING. TEODORO CASTRO TEJEDA  
EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL**

