AVANCE DE RESULTADOS (FÍSICOS O PROGRAMATICO) 100%

1 **Justificación del estado actual de la Obra:**
Ejecución Normal

2 **Principales Actividades del mes que se cierra:**
En el mes transcurrido se trabajó en cateos de tuberías existentes, conexiones, empalmes y en la parte eléctrica en la planta de tratamiento. En la estación de bombeo del sector el callejón se trabajó en la parte eléctrica correspondiente al generador eléctrico.

3 **Principales Actividades acumulados a la fecha:**
Continuación de los trabajos de construcción de la cámara de entrada al cárcamo de bombeo que recoge las aguas residuales de la parte baja de los sectores Gregorio Luperón, Los Coquitos y Aguas Negras, de igual modo continuaron los trabajos de construcción en la cámara de entrada al cárcamo del sector Los Callejones.
Se retomo la construcción de las acometidas sanitarias en las viviendas del sector Aguas Negras.
Los trabajos se concentrar Los trabajos se concentraron en la construcción de la cámara de entrada al cárcamo de bombeo que recoge las aguas residuales de la parte baja de los sectores Gregorio Luperón, Los Coquitos y Aguas Negras, estos trabajos tienen un 80% de avance. También se trabajó en la cámara de entrada al cárcamo del sector Los Callejones.

Trabajaron en la construcción de la cámara de entrada al cárcamo de bombeo que recoge las aguas residuales de la parte baja de los sectores Gregorio Luperón, Los Coquitos y Aguas Negras, estos trabajos tienen un 80% de avance. También se trabajó en la cámara de entrada al cárcamo del sector Los Callejones.

Se realizo el vaciado de las columnas de la verja perimetral lado norte. Se realizo el vaciado de muros de entrada al cárcamo de bombeo de las aguas residuales de los sectores Gregorio Luperón y Aguas Negras. Se coloco la tubería de rebose de 16 pulgadas de diámetro y además el juego de válvulas para drenas los lodos que van al secadero. Se colocaron las barandas metálicas de seguridad. En la caseta de cloración se están construyendo los módulos donde se colocarán los cilindros de 2000 libras. En la línea de descarga de 30 pulgadas de diámetro se construyó una cámara disipadora de energía.

4 **Avance de resultados físico y financiero**:

Estos datos no los manejamos nosotros, está a cargo del PASCT del ministerio de planificación.

5 Enmiendas o adicionales:

Estos datos no los manejamos nosotros, está a cargo del PASCT del ministerio de planificación.

Ing. Carlos José Antonio
Encargado de Fiscalización