CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

Puerto Plata
27 de agosto 2021

A : **Oliver Nazario Brugal**
Director General, CORAAPPLATA

Asunto : **Proceso de Urgencia Para la Reconstrucción del Muro Perimetral Para el Área de Parqueo de las Oficinas Administrativas de CORAAPPLATA, San Felipe de Puerto Plata.**

Nos dirigimos a usted para solicitarle la realización de un proceso de compras de urgencia para la Reconstrucción del Muro Perimetral Para el Área de Parqueo de las Oficinas Administrativas de CORAAPPLATA, San Felipe de Puerto Plata con el objetivo de constituir la seguridad perimetral necesaria para las oficinas administrativas y del parqueo general de los empleados y visitantes de nuestra institución.

En la actualidad existe libre acceso por el área de la pulga del municipio San Felipe de Puerto Plata al parqueo y a las oficinas administrativas lo que implica un grave peligro para la seguridad física de los vehículos y de las oficinas administrativas.

WMRT

JABL

Se inicio un proceso de reconocimiento en campo realizada por el Equipo técnico de la Dirección de Ingeniería y se pudo comprobar lo siguiente:

- Falta de muro perimetral en algunos puntos del parqueo general.
- En algunas existe un muro perimetral inadecuado, puesto que solo tiene 90 centímetros de altura.
- Vigas de amarre y columnas sin el debido vaciado en concreto.

Para la reconstrucción del muro perimetral es necesario ejecutar las siguientes partidas:

No.	Descripción	Cant.	Ud.
1	Trabajos generales		
1.01	Poda de árboles	1	Pa
1.02	Cámara de inspección 0.70x0.70x0.70 caliche	1	Und
2	Movimiento de tierra:		

2.01	Relleno de reposición	48	M3
2.02	Tope de grava	6.25	M3
3	Malla ciclónica		
3.01	Malla ciclónica 6 pies	100	Ml
4	Completivo de muro		
4.01	Zapatas muros 8" 0.60m x 0.25m hormigón 1:3:5 con ligadora	1.5	M3
4.02	Muro de bloques hormigón de 8" - 3/8" @ 0.60m	16	M2
4.03	Columna de amarre 20x20 4 f3/8" - 3/8"@0.20m tapa y tapa 1:2:4 con ligadora	0.256	M3
4.04	Vaciado columna de amarre tapa y tapa 1:2:4 ligado a mano + encofrado	1.984	M3
4.05	Vaciado viga de amarre 1:2:4 con ligadora + encofrado	4	M3
4.06	Violinado de muros	220	M2
5	Acera perimetral		
5.01	Acera exterior 10 cm	12.8	M3
5.02	Excavación, acondicionamiento y nivelación del terreno para acera	12.8	M3
5.03	Bote de escombros	16.64	M3

Con estima se despide:

Ing. Warner Miguel Reyes
Director De Ingeniería

Ing. Jorge Adalberto Burgos
Dir. De Operación Y Mantenimiento

Galería de Fotos del Parqueo General, Viernes 27de Agosto 2021

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
DIRECCIÓN GENERAL
CORAAPPLATA

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
DIRECCIÓN GENERAL
CORAAPPLATA

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
DIRECCIÓN GENERAL
CORAAPPLATA