AVANCE DE RESULTADOS(FÍSICOS O PROGRAMATICO)

1 **Justificación del estado actual de la Obra:** Ejecución Normal

2 **Principales Actividades del mes que se cierra:**
En el mes de junio el contratista terminó lo que es la colocación de línea de 24" PVC SDR-26 correspondiente al desagüe de la planta de tratamiento. Al final de la descarga, se construyó un cabezal de alcantarilla para darle mayor seguridad a la obra. Actualmente, el contratista está trabajando en lo que la conformación del fondo de cada una de las lagunas.

3 **Principales Actividades acumulados a la fecha:**
En el mes de mayo se trabajó en la construcción de la cámara de entrada a las lagunas y en la continuación de la colocación de las tuberías de 24 pulgadas del desagüe de la planta.

Se ha trabajado en la terminación del cárcamo de bombeo principal el cual está ubicado en las proximidades del muelle de Luperón, pañetes, pulido de paredes para la aplicación de pintura. Se colocaron los tubos faltantes para completar la línea de impulsión de 12 pulgadas. En la planta de tratamiento se está trabajando en la estructura de entrada para vaciar el zampeado. Se colocó la tubería de 24 pulgadas para drenar las aguas negras por rebose.

4 **Avance de resultados físico y financiero**:
Porcentaje ejecutado 51.04%, Monto del contrato: $186,041,122.46, Total cubicado $94,967,328.84.

5 **Enmiendas o adicionales:**
Se realizó un Adendum al contrato en fecha agosto 22, 2013, el monto final del contrato fue de $186,041,122.46.

Ing. Carlos José Antonio
Encargado de Fiscalización