CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)
RNC 40505171-1

DFO.- 0014/21

Puerto Plata, Rep. Dom.
Abril 05, 2021

Señor:
José Quiroz
Enc. Libre Acceso a la Información Pública
Su Despacho
Ciudad

Asunto: Informe Mensual

Distinguido señor:

Después de un cordial saludo, mediante la presente le informamos sobre los trabajos realizados en el transcurso del mes de marzo por este Departamento.

Construcción Ac. Rural Mosoví, Montellano
Las actividades de concentraron en la construcción de la cisterna. Se realizó la excavación, se colocó el acero en la losa de fondo y en los muros laterales y central. También se realizó el vaciado de la losa de fondo con F´c 240 kg./cm^2 y espesor de 30 cms. y se dejó colocada la junta Water Stop para asegurar la estanqueidad.

Construcción Ac. La Hebra, Yasica
En el transcurso del mes de marzo se continuó colocando la línea de 3" PVC (SCH-40) desde el tanque existente en dirección a Yasiquita.

Para su conocimiento y fines de lugar, se despide.

Muy atentamente,

Ing. Carlos José Antonio Ramírez
Enc. Depto. Fiscalización de Obras

CJA/Sl

CORAAPPLATA * CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS DE PUERTO PLATA
DEPARTAMENTO FISCALIZACION